



اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

شماره :	درخواست آزمایش بتن		
تاریخ :	تاریخ بازنگری : ۱۳۹۷/۳/۱	شماره بازنگری : ۰۵	کد : FR۱۳۸

آزمایشگاه فنی بتن و مکانیک خاک

نظر به اینکه کنترل‌های قبل از بتن ریزی انجام و مصالح و تجهیزات مورد نیاز تامین گردیده است ، لذا خواهشمند است نسبت به انجام آزمایشات ضروری اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید.

نام پروژه:..... پیمانکار:..... ناظر پروژه:.....

آدرس کامل پروژه:.....

نام سازه بتنی: شمع بتن زیر فونداسیون فونداسیون ستون سقف شاتکریت سایر.....

تاریخ و ساعت شروع بتن ریزی..... تاریخ و ساعت پایان بتن ریزی.....

حجم یا سطح بتن ریزی..... نوع سیمان..... مقاومت مشخصه بتن.....

- طرح اختلاط : تهیه شده شماره نامه ابلاغ طرح اختلاط:..... شماره نامه ابلاغ نتایج آزمایش

میلگرد.....

- صورتجلسه آرماتور بندی : انجام شده شماره صورتجلسه آرماتور بندی..... قالب بندی : تحویل شده

توضیحات: مسئولیت صحیح بودن آرماتوربندی و قالب بندی به عهده پیمانکار و ناظر بوده و حسب الامر مدیریت محترم، حضور مهندس ناظر در حین بتن ریزی در کارگاه الزامی

میشود

مصالح و تجهیزات پای کار:

ماسه شن (نخودی) شن (بادامی) سیمان ویراتور نوع دستگاه بتن ساز..... توضیحات:.....

- کروکی محل:

↑ (N)

پیمانکار موظف است هرگونه تغییر در زمان بتن ریزی را کتبا و دو روز قبل به اطلاع اداره کل برساند در غیر این صورت و در صورت مراجعه اکپ آزمایشگاه پیمانکار مشمول جریمه خواهد شد. ضمناً ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن و نحوه اعمال جرایم عملیات بتنی و میزان آن مطابق شیوه نامه سازمان نوسازی مدارس مندرج در شرایط خصوصی قرارداد منظور شده و بایستی نماینده پیمانکار و ناظر پروژه جهت شکستن نمونه های ۷ و ۲۸ روزه برای سیمان های تپ ۲ و برای شکستن نمونه های سیمان ۱۱ و ۴۲ روزه ساعت ۷/۳۰ الی ۸ صبح در محل آزمایشگاه حضور داشته باشد در غیر اینصورت بدون حضور آنها آزمایش انجام شده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت و بتن ریزی قبل و بعد از تاریخ درخواست مورد تایید اداره نمی باشد. پس از بتن ریزی پیمانکار موظف است عمل آوری بتن اجراء شده را بر اساس ضوابط آئین نامه آبا و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام دهد. کارفرما با هزینه خود کنترل‌های لازم در زمینه کسب مقاومت بتن پس از عمل آوری را انجام داده و در صورت عدم تامین مقاومت ، مطابق با ضوابط بخشنامه فوق ، جریمه محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

ضمناً در صورت عدم بتن ریزی در تاریخهای قید شده مطابق این درخواست پیمانکار موظف است قبل از زمان قید شده مراتب را بطور کتبی به این اداره کل اعلام نماید ، در غیر اینصورت جرایم مربوط به مراجعه کارشناسان آزمایشگاه و عدم امکان نمونه برداری مطابق بخشنامه شماره ۱۸۷-۱۳۶۱۳/۲۱/۱۰۲ مورخه ۱۲/۹/۱۳۷۶ و اصلاحیه شماره ۱۴۳۶۲/۲۱/۱۰۲۸۷ مورخه ۰۶/۱۱/۸۷ سازمان نوسازی مدارس کشور محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد. همچنین پیمانکار موظف است پنج قالب مکعبی آماده شده برای نمونه گیری در کارگاه حین بتن ریزی داشته باشد. در غیر اینصورت مطابق بخشنامه فوق جریمه خواهد شد. اعلام حاضر بمنزله ابلاغ کتبی به پیمانکار می باشد .

امضای سر ناظر ساختمانی:

امضای ناظر ساختمانی:

مهر و امضای پیمانکار:

معاون فنی

مسئول محترم آزمایشگاه لطفا اقدام فرمائید.